



CRONOGRAMA




IFSC - INSTITUTO FEDERAL DE SANTA CATARINA									
OBRA: 2021-08-10-LGS-REFORMA COBERTURA FÁBRICA e U.D.A.									
LOCAL : Câmpus Lages		Taxa: LS: 83,96% / BDI: 29,79%							
Item	Descrição	R\$ MAT	R\$ MO	R\$ Total	%	1ª Parcela 30 dias			
						%	R\$ MAT	%	R\$ MO
1	ADMINISTRAÇÃO DA OBRA	2.133,68	44.921,48	47.055,16	31,16%	25,00%	533,42	25,00%	11.230,37
2	SERVIÇOS PRELIMINARES E INSTALAÇÕES PROVISÓRIAS	5.926,36	1.850,37	7.776,73	5,15%	90,00%	5.333,72	90,00%	1.665,33
3	COBERTURA DA FÁBRICA - RETIRADAS E DEMOLIÇÕES	3.040,23	3.059,90	6.100,14	4,04%	80,00%	2.432,19	80,00%	2.447,92
4	COBERTURA DA FÁBRICA - TELHAS, CALHAS, RUFOS, CUMEEIRAS	33.590,97	5.580,01	39.170,98	25,94%		0,00	0,00%	0,00
5	COBERTURA DA FÁBRICA - REVESTIMENTO / IIMPERMEABILIZAÇÃO	8.096,60	4.741,57	12.838,17	8,50%		0,00	0,00%	0,00
6	COBERTURA DA FÁBRICA - PINTURA	6.546,32	3.539,58	10.085,90	6,68%		0,00	0,00%	0,00
7	COBERTURA DA U.D.A. - TELHAS, CALHAS, RUFOS, CUMEEIRAS	13.796,30	3.060,03	16.856,33	11,16%		0,00	0,00%	0,00
8	COBERTURA DA U.D.A. - REVESTIMENTO / IIMPERMEABILIZAÇÃO	4.842,34	1.710,33	6.552,67	4,34%		0,00	0,00%	0,00
9	COBERTURA DA U.D.A. - PINTURA	2.109,58	1.140,65	3.250,23	2,15%		0,00	0,00%	0,00
10	SERVIÇOS COMPLEMENTARES	219,78	1.112,22	1.332,00	0,88%	0,00%	0,00	0,00%	0,00
Total Material (R\$)		80.302,15		151.018,29	100,00%	10,34%	8.299,33		
Total Mão-de-Obra (R\$)			70.716,14					22,00%	15.343,63
Total Global (R\$)				151.018,29				16,00%	23.642,96
Total Geral Acumulado (R\$)								16,00%	23.642,96

CRONOGRAMA




IFSC - INSTITUTO FEDERAL DE SANTA CATARINA									
OBRA:		2021-08-10-LGS-REFORMA COBERTURA FÁBRICA e U.D.A.							
LOCAL :		Câmpus Lages				Taxa: LS: 83,96% / BDI: 29,79%			
Item	Descrição	R\$ MAT	R\$ MO	R\$ Total	%	2ª Parcela 60 dias			
						%	R\$ MAT	%	R\$ MO
1	ADMINISTRAÇÃO DA OBRA	2.133,68	44.921,48	47.055,16	31,16%	25,00%	533,42	25,00%	11.230,37
2	SERVIÇOS PRELIMINARES E INSTALAÇÕES PROVISÓRIAS	5.926,36	1.850,37	7.776,73	5,15%	0,00%	0,00	0,00%	0,00
3	COBERTURA DA FÁBRICA - RETIRADAS E DEMOLIÇÕES	3.040,23	3.059,90	6.100,14	4,04%	20,00%	608,05	20,00%	611,98
4	COBERTURA DA FÁBRICA - TELHAS, CALHAS, RUFOS, CUMEEIRAS	33.590,97	5.580,01	39.170,98	25,94%	50,00%	16.795,48	50,00%	2.790,01
5	COBERTURA DA FÁBRICA - REVESTIMENTO / IIMPERMEABILIZAÇÃO	8.096,60	4.741,57	12.838,17	8,50%	50,00%	4.048,30	50,00%	2.370,79
6	COBERTURA DA FÁBRICA - PINTURA	6.546,32	3.539,58	10.085,90	6,68%		0,00	0,00%	0,00
7	COBERTURA DA U.D.A. - TELHAS, CALHAS, RUFOS, CUMEEIRAS	13.796,30	3.060,03	16.856,33	11,16%	40,00%	5.518,52	40,00%	1.224,01
8	COBERTURA DA U.D.A. - REVESTIMENTO / IIMPERMEABILIZAÇÃO	4.842,34	1.710,33	6.552,67	4,34%	30,00%	1.452,70	30,00%	513,10
9	COBERTURA DA U.D.A. - PINTURA	2.109,58	1.140,65	3.250,23	2,15%		0,00	0,00%	0,00
10	SERVIÇOS COMPLEMENTARES	219,78	1.112,22	1.332,00	0,88%	0,00%	0,00	0,00%	0,00
Total Material (R\$)		80.302,15		151.018,29	100,00%	36,06%	28.956,47		
Total Mão-de-Obra (R\$)			70.716,14					27,00%	18.740,25
Total Global (R\$)				151.018,29				32,00%	47.696,72
Total Geral Acumulado (R\$)								47,00%	71.339,68

CRONOGRAMA



IFSC - INSTITUTO FEDERAL DE SANTA CATARINA									
OBRA:		2021-08-10-LGS-REFORMA COBERTURA FÁBRICA e U.D.A.							
LOCAL :		Câmpus Lages				Taxa: LS: 83,96% / BDI: 29,79%			
Item	Descrição	R\$ MAT	R\$ MO	R\$ Total	%	3ª Parcela 90 dias			
						%	R\$ MAT	%	R\$ MO
1	ADMINISTRAÇÃO DA OBRA	2.133,68	44.921,48	47.055,16	31,16%	25,00%	533,42	25,00%	11.230,37
2	SERVIÇOS PRELIMINARES E INSTALAÇÕES PROVISÓRIAS	5.926,36	1.850,37	7.776,73	5,15%	0,00%	0,00	0,00%	0,00
3	COBERTURA DA FÁBRICA - RETIRADAS E DEMOLIÇÕES	3.040,23	3.059,90	6.100,14	4,04%		0,00	0,00%	0,00
4	COBERTURA DA FÁBRICA - TELHAS, CALHAS, RUFOS, CUMEEIRAS	33.590,97	5.580,01	39.170,98	25,94%	50,00%	16.795,48	50,00%	2.790,01
5	COBERTURA DA FÁBRICA - REVESTIMENTO / IIMPERMEABILIZAÇÃO	8.096,60	4.741,57	12.838,17	8,50%	40,00%	3.238,64	40,00%	1.896,63
6	COBERTURA DA FÁBRICA - PINTURA	6.546,32	3.539,58	10.085,90	6,68%	20,00%	1.309,26	20,00%	707,92
7	COBERTURA DA U.D.A. - TELHAS, CALHAS, RUFOS, CUMEEIRAS	13.796,30	3.060,03	16.856,33	11,16%	60,00%	8.277,78	60,00%	1.836,02
8	COBERTURA DA U.D.A. - REVESTIMENTO / IIMPERMEABILIZAÇÃO	4.842,34	1.710,33	6.552,67	4,34%	70,00%	3.389,64	70,00%	1.197,23
9	COBERTURA DA U.D.A. - PINTURA	2.109,58	1.140,65	3.250,23	2,15%	10,00%	210,96	10,00%	114,06
10	SERVIÇOS COMPLEMENTARES	219,78	1.112,22	1.332,00	0,88%	0,00%	0,00	0,00%	0,00
Total Material (R\$)		80.302,15		151.018,29	100,00%	42,04%	33.755,18		
Total Mão-de-Obra (R\$)			70.716,14					28,00%	19.772,23
Total Global (R\$)				151.018,29				35,00%	53.527,41
Total Geral Acumulado (R\$)								83,00%	124.867,08

CRONOGRAMA



INSTITUTO FEDERAL DE SANTA CATARINA
CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO

IFSC - INSTITUTO FEDERAL DE SANTA CATARINA

OBRA: **2021-08-10-LGS-REFORMA COBERTURA FÁBRICA e U.D.A.**

LOCAL : **Câmpus Lages**

Taxa: LS: 83,96% / BDI: 29,79%

Item	Descrição	R\$ MAT	R\$ MO	R\$ Total	%	4ª Parcela 120 dias			
						%	R\$ MAT	%	R\$ MO
1	ADMINISTRAÇÃO DA OBRA	2.133,68	44.921,48	47.055,16	31,16%	25,00%	533,42	25,00%	11.230,37
2	SERVIÇOS PRELIMINARES E INSTALAÇÕES PROVISÓRIAS	5.926,36	1.850,37	7.776,73	5,15%	10,00%	592,64	10,00%	185,04
3	COBERTURA DA FÁBRICA - RETIRADAS E DEMOLIÇÕES	3.040,23	3.059,90	6.100,14	4,04%	0,00%	0,00	0,00%	0,00
4	COBERTURA DA FÁBRICA - TELHAS, CALHAS, RUFOS, CUMEEIRAS	33.590,97	5.580,01	39.170,98	25,94%	0,00%	0,00	0,00%	0,00
5	COBERTURA DA FÁBRICA - REVESTIMENTO / IIMPERMEABILIZAÇÃO	8.096,60	4.741,57	12.838,17	8,50%	10,00%	809,66	10,00%	474,16
6	COBERTURA DA FÁBRICA - PINTURA	6.546,32	3.539,58	10.085,90	6,68%	80,00%	5.237,06	80,00%	2.831,66
7	COBERTURA DA U.D.A. - TELHAS, CALHAS, RUFOS, CUMEEIRAS	13.796,30	3.060,03	16.856,33	11,16%	0,00%	0,00	0,00%	0,00
8	COBERTURA DA U.D.A. - REVESTIMENTO / IIMPERMEABILIZAÇÃO	4.842,34	1.710,33	6.552,67	4,34%	0,00%	0,00	0,00%	0,00
9	COBERTURA DA U.D.A. - PINTURA	2.109,58	1.140,65	3.250,23	2,15%	90,00%	1.898,62	90,00%	1.026,58
10	SERVIÇOS COMPLEMENTARES	219,78	1.112,22	1.332,00	0,88%	100,00%	219,78	100,00%	1.112,22
Total Material (R\$)		80.302,15		151.018,29	100,00%	11,57%	9.291,17		
Total Mão-de-Obra (R\$)			70.716,14					24,00%	16.860,03
Total Global (R\$)				151.018,29				17,00%	26.151,20
Total Geral Acumulado (R\$)								100,00%	151.018,29