

IFSC

DEPARTAMENTO DE OBRAS E ENGENHARIA

OBRA: REFORMA CANTINA, LABORATÓRIO DE ENFERMAGEM E  
ÁREAS DE LAZER DO CAMPUS JOINVILLE DO IFSC

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO



Item	Descrição	R\$ MAT	R\$ MO	R\$ Total	%	1ª Parcela 30 dias			
						%	R\$ MAT	%	R\$ MO
1	SERVIÇOS INICIAIS	7.844,04	2.971,87	10.815,91	7,78%	80,00%	6.275,23	80,00%	2.377,50
2	ADMINISTRAÇÃO LOCAL	1.225,68	33.991,35	35.217,03	25,35%	34,00%	416,73	34,00%	11.557,06
3	ESQUADRIAS	4.487,66	174,45	4.662,11	3,36%	20,00%	897,53	20,00%	34,89
4	COBERTURA - MARQUISES ENTRADAS GINÁSIO	8.368,39	1.324,24	9.692,63	6,98%	20,00%	1.673,68	20,00%	264,85
5	REVESTIMENTOS	38.197,57	23.557,86	61.755,43	44,45%	20,00%	7.639,51	20,00%	4.711,57
6	PINTURA	3.395,61	3.409,05	6.804,66	4,90%	10,00%	339,56	10,00%	340,91
7	INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS	6.077,09	2.427,00	8.504,09	6,12%	10,00%	607,71	10,00%	242,70
8	COMPLEMENTOS E LIMPEZA FINAL	411,14	1.074,85	1.485,99	1,07%	0,00%	0,00	0,00%	0,00
<b>Total Material</b>		<b>70.007,18</b>				<b>25,50%</b>	<b>17.849,96</b>		
<b>Total Mão de Obra</b>			<b>68.930,67</b>					<b>28,33%</b>	<b>19.529,47</b>
<b>Total Global</b>				<b>138.937,85</b>				<b>26,90%</b>	<b>37.379,43</b>
<b>Total Geral Acumulado</b>								<b>26,90%</b>	<b>37.379,43</b>

IFSC

DEPARTAMENTO DE OBRAS E ENGENHARIA

OBRA: REFORMA CANTINA, LABORATÓRIO DE ENFERMAGEM E ÁREAS DE  
LAZER DO CAMPUS JOINVILLE DO IFSC

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO



2ª Parcela 60 dias				3ª Parcela 90 dias			
%	R\$ MAT	%	R\$ MO	%	R\$ MAT	%	R\$ MO
20,00%	1.568,81	20,00%	594,37	0,00%	0,00	0,00%	0,00
33,00%	404,47	33,00%	11.217,15	33,00%	404,47	33,00%	11.217,15
40,00%	1.795,06	40,00%	69,78	40,00%	1.795,06	40,00%	69,78
30,00%	2.510,52	30,00%	397,27	50,00%	4.184,20	50,00%	662,12
40,00%	15.279,03	40,00%	9.423,14	40,00%	15.279,03	40,00%	9.423,14
20,00%	679,12	20,00%	681,81	70,00%	2.376,93	70,00%	2.386,34
20,00%	1.215,42	20,00%	485,40	70,00%	4.253,96	70,00%	1.698,90
0,00%	0,00	0,00%	0,00	100,00%	411,14	100,00%	1.074,85
<b>33,50%</b>	<b>23.452,43</b>			<b>41,00%</b>	<b>28.704,79</b>		
		<b>33,18%</b>	<b>22.868,93</b>			<b>38,49%</b>	<b>26.532,27</b>
		<b>33,34%</b>	<b>46.321,36</b>			<b>39,76%</b>	<b>55.237,07</b>
		<b>60,24%</b>	<b>83.700,78</b>			<b>100,00%</b>	<b>138.937,85</b>

---

Rômulo Oliveira Gonçalves  
Engenheiro Civil - CREA/SC 063752-9  
SIAPE 1586455